

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

鋼板樁施工抽查紀錄表

基本資料

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| 編號      | CF710-20260730-001    |
| 工程名稱    | 環狀線東環段 CF710 區段標工程    |
| 施工廠商    | 皇昌營造股份有限公司／日商奧村組台灣分公司 |
| 分項工程名稱  | 鋼板樁工程                 |
| 施工單元    | SP-Y30-001            |
| 抽查位置    | Y30 站南側工作井            |
| 檢查日期    | 2026-07-30            |
| 檢查時間    | 14:30                 |
| 抽查時機    | hold_point            |
| 施工圖號／版次 | CF711-SD-SP-001 R2    |

抽查項目

| 階段／項目        | 抽查標準   | 實際抽查情形       | 結果 | 備註      |
|--------------|--------|--------------|----|---------|
| 施工前／基準線標明    | 依核定施工圖 | 控制點與放樣線核對完成  | ○  |         |
| 施工前／鋼板樁規格    | 依核定施工圖 | SP-III，L=12m | ○  | 材料證明已核准 |
| 施工前／鋼板樁打設放樣線 | 紅外線或水線 | 紅外線放樣        | ○  |         |
| 施工中／鋼板樁打設長度  | 依核定施工圖 | 12.0         | ○  |         |
| 施工中／鋼板樁打設平整度 | 目視平整   | 目視平整，接縫密合    | ○  |         |
| 施工後／場地整理     | 清潔     | 已完成清潔        | ○  |         |

缺失複查結果

|      |  |
|------|--|
| 狀態   |  |
| 說明   |  |
| 複查日期 |  |
| 複查人員 |  |

簽認

|          |          |                           |
|----------|----------|---------------------------|
| 施工廠商隨同人員 | 示範－廠商代表  | 2026-07-30T14:42:00+08:00 |
| 監造工務所    | 示範－監造工程司 | 2026-07-30T14:45:00+08:00 |